

WERKZAAMHEDEN BOSKALIS

Tegelijk met het onderzoek naar de zuidelijke varianten van de tijdelijke verlegging N206, werkt Boskalis door aan het project. Deze werkzaamheden hebben betrekking op de definitieve situatie en maken een zuidelijke variant niet onmogelijk.

Boskalis heeft de vergunningaanvragen voor de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordzijde alvast aangevraagd om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.

De gemeente Katwijk neemt over deze vergunningen pas een besluit als de definitieve ligging van de tijdelijke N206 bekend is. Fysieke werkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke verlegging vinden pas hierna plaats.

De omgeving wordt over de werkzaamheden en eventuele hinder geïnformeerd.

Werkzaamheden	Locatie	Wanneer
Bouwen van bouwkeet en parkeerterrein	Zuidzijde N206: Randweg Marine Vlieggkamp (voormalig vlieggkamp Valkenburg)	Oktober t/m december 2019
Diverse onderzoeken: <ul style="list-style-type: none">• Grondinformatie, o.a. over bodem sloten• Testen van gelinjectie in de grond (folieconstructie)• Peilbuizen plaatsen voor monitoring grondwaterstand• Proefsleuven om plek kabels & leidingen te bepalen• Asfaltonderzoek van de wegen	Het hele projectgebied	Vanaf oktober 2019, onderzoeken lopen vaak door tijdens de uitvoering van het project
Graven watergang	Zuidzijde N206: tussen Voorschoterweg en nieuwe aansluiting Valkenburg Oost	Eind november 2019
Vergunningaanvragen voor: <ul style="list-style-type: none">• Aanpassen watergangen voor tijdelijke situatie en eindsituatie• Aanleg rotonde Torenvlietslaan• Aanbrengen grond/zand als voorbelasting• Tijdelijke verlegging N206 aan noordzijde• Het kappen van bomen voor o.a. tijdelijke verlegging N206 aan noordzijde• Aanpassingen Torenvlietbrug (nog in te dienen)• Alle viaducten, onderdoorgangen en duikers (nog in te dienen)• Verkeersbesluiten voor bouwuitritten, bouwwegen en verleggen van wegen	Het hele projectgebied	<i>De vergunningen t.b.v. de tijdelijke verlegging N206 zijn aangevraagd om vertraging en vertragingkosten te voorkomen.</i>
Kappen van bomen t.b.v. eindsituatie, nodig voor de rotonde Torenvlietslaan, Torenvlietbrug, ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Oost en nieuwe duikers	<u>Noordzijde N206:</u> <ul style="list-style-type: none">- tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug- Torenvlietslaan en Voorschoterweg <u>Zuidzijde N206:</u> <ul style="list-style-type: none">- Achterweg bij nieuwe aansluiting VB Oost- bij afslag N206 naar Voorschoterweg- Kooltuinweg- bij Torenvlietbrug	December 2019
Aanleg bouwuitrit en bouwwegen	<ul style="list-style-type: none">- van de N206 naar de Torenvlietslaan- van Torenvlietslaan naar de Achterweg (fietspad tijdelijk afgesloten)	Januari 2020
Start aanleg tijdelijk brandweerpas en aanbrengen voorbelasting	Torenvlietslaan	Januari 2020
Voorbelasting aanbrengen voor verleggen Kooltuinweg voor het bouwen van nieuwe duikers	Ter hoogte van Kooltuinweg 17 t/m 23	Januari 2020